



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavieng Engenharia Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2017

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2103001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 2.051.070,52 (dois milhões cinquenta e um mil cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

60 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

09 de Agosto de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

04 de Outubro de 2019 conforme 2º Termo Aditivo assinado na data de 05 de Abril de 2019.
(OBS.: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATATDO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2017

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairro Jardim Planalto - Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1607001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras públicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 2.200.000,00

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

22 de Março de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- ANO DO PROJETO:

2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305001/2019

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse **844485/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

67 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

06 de Junho de 2021 conforme 3º Termo Aditivo de prazo.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371,00m no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- ANO DO PROJETO:

2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305002/2019

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371,00m no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse 857097/2017/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

67 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

06 de Junho de 2021 conforme 3º Termo Aditivo de prazo.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim América.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes Eireli - ME.

- ANO DO PROJETO:

2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305003/2019

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Cristalina, Quadra 553, Lote 01A, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ R\$ 636.539,60 (seiscentos e trinta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

120 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

15 de Abril de 2021, conforme determina no Segundo Termo Aditivo de prazo do contrato.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques Eireli.

- ANO DO PROJETO:

2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305004/2019

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Espírito Santo, Quadra 754, Lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso
- PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ R\$ 506.801,39 (quinhentos e seis mil oitocentos e um reais e trinta e nove centavos).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

120 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

04 de Abril de 2021, conforme determina no Terceiro Termo Aditivo de prazo do contrato.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Pavimentação de Vias Urbanas, Na Rua da Apronop, Rua Santo Antônio, Rua Açaí, e Rua Tarumã, com Extensão total de 905,00m no Município de Novo Progresso/PA

- NOME DO CONTRATATDO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- ANO DO PROJETO:

2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1706001/2020

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Apronop, Rua Santo Antônio, Rua Açaí, e Rua Tarumã, **com Extensão total de 905m**, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 787.883,44 (setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Valor acrescido conforme 1º Termo aditivo de itens e de prazo R\$ 196.054,69 valor total da obra R\$ **983.938,13**

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

30 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

20 de Julho de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

11de Dezembro de 2020 conforme 1º Termo Aditivo de prazo e de itens.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução de praça pública no distrito de Alvorada da Amazônia no município de Novo Progresso – PA

- NOME DO CONTRATADO:

Progeo Engenharia & Construtora Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1809001/2020

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Distrito de Alvorada da Amazônia, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 73.967,47 (setenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

60 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

29 de Setembro de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

17 de Março de 2021.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção de Muro Na E.M.E.I.E.F Vania Mesquita Silverio

- NOME DO CONTRATATDO:

PROGEO Engenharia & Construtora Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2910001/2020

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua São Luiz s/n, Bairro Jardim Santarém
Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 120.125,74 (cento e vinte mil cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

117 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

07 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

03 de Abril de 2021. Conforme prazo estipulado em contrato

