



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Gratu di  
#RUB

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 893540/2019/M	<b>PROPOSTANTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PI	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Vincial Apropin	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recuperação da Vincial Apropin
-------------------------	-----------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	RECUPERAÇÃO DE VICINAL	487.500,00	% Período:	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.1.	Administração da obra	13.724,14	% Período:	48,10%	51,90%									
1.2.	Mobilização e Desmobilização	11.160,68	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%								
1.3.	Serviços Preliminares	10.187,70	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%								
1.4.	Canteiro de obras	17.053,11	% Período:	100,00%										
1.5.	Terraplanagem	332.146,41	% Período:	100,00%										
1.6.	Drenagem	103.227,96	% Período:	40,00%	60,00%									
<b>Total: R\$ 487.500,00</b>				60,00%	40,00%									
<b>Período:</b>				%:	48,10%	51,90%								
				Repasse:	229.668,74	247.831,26								
				Contrapartida:	4.809,82	5.190,18								
				Outros:	-	-								
<b>Investimento:</b>				234.478,56	253.021,44									
				%:	48,10%	100,00%								
<b>Acumulado:</b>				Repasse:	229.668,74	477.500,00								
				Contrapartida:	4.809,82	10.000,00								
				Outros:	-	-								
<b>Investimento:</b>				234.478,56	487.500,00									

NOVO PROGRESSO/PA  
Local

quinta-feira, 27 de maio de 2021  
Data

Responsável Técnico  
 Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR  
 CREA/CAU: 7043/D GO  
 ART/RRT: PA20210590860