



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	384742/2019/IN	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA	Pavimentação do Lago Municipal	Pavimentação de vias urbanas no Município de Novo Progresso/PA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM TORNO DO L	1.726.544,50	% Período:	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.1.	Administração da obra	23.596,05	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%								
1.2.	Mobilização e Desmobilização	44.076,58	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%								
1.3.	Serviços Preliminares	11.694,45	% Período:	50,00%	50,00%	50,00%								
1.4.	Canteiro de obras	14.961,60	% Período:	100,00%	100,00%									
1.5.	Terraplanagem	161.205,28	% Período:	100,00%	100,00%									
1.6.	Pavimentação Nova	611.407,79	% Período:	50,00%	50,00%	50,00%								
1.7.	Recuperação de pavimentação	165.073,63	% Período:	60,00%	40,00%	40,00%								
1.8.	Drenagem	483.476,01	% Período:	40,00%	40,00%	60,00%								
1.9.	Sinalização Horizontal	12.917,31	% Período:	60,00%	20,00%	80,00%								
1.10.	Sinalização Vertical	9.432,27	% Período:	20,00%	80,00%	80,00%								
1.11.	Construção do Passeio	178.703,53	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%								
2.			% Período:	30,00%	30,00%	70,00%								
Total: R\$ 1.726.544,50			%:	29,44%	29,23%	41,33%								
Período:		Repasso:	503.243,03	499.611,57	706.595,40									
		Contrapartida:	5.032,43	4.996,12	7.065,95									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	508.275,46	504.607,69	713.661,35									
Acumulado:		%:	29,44%	58,67%	100,00%									
		Repasso:	503.243,03	1.002.854,60	1.709.450,00									
		Contrapartida:	5.032,43	10.028,55	17.094,50									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	508.275,46	1.012.883,15	1.726.544,50									

NOVO PROGRESSO/PA
Local

sexta-feira, 18 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR
CREA/CAU: 7044/D GO
ART/RRT: PA20210573361