

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA ESCOLA TANCREDO NEVES**

Tempo de execução: 6 meses

Valor da Obra: R\$ 685.331,76

Itens	Atividades	Valores		Peso %	Mês/Valor/Percentagem de Serv. Executados							
		R\$	%		1	2	3	4	5	6		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.482,98	5,15	16%								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.559,91	0,23	100%								
3	MOVIMENTO EM TERRA	9.618,53	1,40	50%		25%						
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	173.070,03	25,11	35%		45%	20%					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	68.625,39	9,95	30%		35%	35%					
6	ESQUADRIAS	17.845,19	2,59					20%	40%			40%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	99.315,39	14,41			15%		30%	30%			20%
8	QUADRA DE ESPORTES	17.770,30	2,58					40%	40%			20%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	60.340,36	8,75					50%	50%			50%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	94.763,67	13,75	25%		25%		25%				70%
11	PINTURA	65.655,50	9,52							30%		30%
12	FORROS	12.227,45	1,77							100%		100%
13	LOUÇAS E METAIS	5.523,86	0,80									100%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.404,91	2,96				10%					40%
15	SERVIÇOS FINAIS	7.179,61	1,04					25%				40%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>689.383,08</b>	<b>100,00</b>									<b>100%</b>
Valor Simples		116.899,50			148.570,54		127.206,60	105.111,37	106.982,06		84.613,01	
Percentual Simples		16,96			21,55		18,45	15,25	15,52		12,27	
Valor Acumulado		116.899,50			265.470,03		392.676,63	497.788,01	604.770,07		689.383,08	
Percentual Acumulado		16,96			38,51		56,96	72,21	87,73		100,00	

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Julho de 2022

  
**Ayrtan Gustavo S. Santos**  
 Engenheiro Civil  
 Matrícula: 126124  
 CREA 1209602679