



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JULHO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305004/2019.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

03 de Setembro de 2022, conforme determina no sétimo Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR DA OBRA:

R\$ 506.801,39

- ADITIVO DE VALOR DA OBRA:

Valor atualizado com realinhamento de preços R\$ 55.686,04

- VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVO DE VALOR:

R\$ 562.487,36

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 517.828,39

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

7,94%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 44.658,97





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JULHO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1203001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR DA OBRA:

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

- ADITIVO DE VALOR DA OBRA:

Valor de realinhamento de preços R\$ 75.084,58

Correspondente a 10,83% do valor total da obra

- VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS:

R\$ 768.607,38

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 760.685,25

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

1,10%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 7.922,13





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZÔNIA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Comunidade de Alvorada da Amazônia, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse nº 881836/2018/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso – PA.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1703001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de Maio de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

16/10/2022 conforme 2º Termo Aditivo de prazo do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

352.946,64 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 312.053,27

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

88,48%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 165.190,61

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

46,80%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Fundo Municipal de Assistência Social.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

11/07/2022. Conforme Termo aditivo de prazo

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 339.097,23

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

9,25%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 31.345,78 (OBS: Obra finalizada e realizado o termo de recebimento)





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Diethelm Birk, Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Terezinha Monte, s/n, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 505.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 403.111,02

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

79,84%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

13,2%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 66.609,71





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 628.549,30

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 509.821,95

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

81,11%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

10,85%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 68.159,68





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2022

- OBJETO DO CONTRATO:

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 14/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0612001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.134.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 289.151,62

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

25,43%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

10,93%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 124.033,42

