

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCEDENTE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ - SEDOP	MUNICÍPIO/UF	NOVO PROGRESSO/PA		
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA	BASE DE DADOS:	SINAPI - ABRIL/2022 / SEDOP - MAIO/2022		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA RUI PIRES DE LIMA NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA.				
ENDEREÇO DA OBRA	DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO RUI PIRES DE LIMA				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	MARUZA BAPTISTA	REGISTRO	CAU- nº 28510-2 A	BDI	31,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
			15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,87%	34,00%		33,00%		33,00%		R\$ 14.148,35
			R\$ 4.810,44		R\$ 4.668,96		R\$ 4.668,96		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,55%	100,00%						R\$ 5.658,78
			R\$ 5.658,78						
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,55%	100,00%						R\$ 2.006,54
			R\$ 2.006,54						
4	FUNDAÇÕES	6,50%	100,00%						R\$ 23.758,62
			R\$ 23.758,62						
5	SUPERESTRUTURA	12,36%	60,00%		40,00%				R\$ 45.187,08
			R\$ 27.112,25		R\$ 18.074,83				
0	COBERTURA	47,31%	35,00%		35,00%		30,00%		R\$ 172.980,02
			R\$ 60.543,01		R\$ 60.543,01		R\$ 51.894,01		
0	FECHAMENTOS	20,81%			50,00%		50,00%		R\$ 76.080,54
					R\$ 38.040,27		R\$ 38.040,27		
0	DRENAGEM PLUVIAL	5,24%					100,00%		R\$ 19.146,22
							R\$ 19.146,22		
0	PINTURA	0,41%					100,00%		R\$ 1.496,71
							R\$ 1.496,71		
0	LIMPEZA FINAL	1,41%					100,00%		R\$ 5.172,48
							R\$ 5.172,48		
	TOTAL DO MÊS		R\$ 123.889,63		R\$ 121.327,06		R\$ 120.418,64		R\$ 365.635,34
	PERCENTUAL SIMPLES (%)		33,88%		33,18%		32,93%		
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 123.889,63		R\$ 245.216,70		R\$ 365.635,34		
	PERCENTUAL ACUMULADO		33,88%		67,00%		100,00%		

Maruza Baptista
Maruza Baptista
Arquiteta
CAU-A 28510-2