



DW2M CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ nº 48.251.773/0001-77

CONSTRUTORA LTDA.

26/03/2023

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRASIL

Tempo de execução: 6 meses


Valor da Obra: R\$ 1.096.471,50

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	Mês x Valor/Percentagem de Serv. Executados						
				1	2	3	4	5	6	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.297,55	4,04	16%	16%	16%	16%	16%	16%	20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.119,81	0,19	100%						
3	MOVIMENTO EM TERRA	67.226,28	6,13	50%	25%					
4	PAVIMENTAÇÃO	527.611,04	48,12	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO	33.525,48	3,06						20%	80%
6	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	70.061,47	6,39				20%	20%	40%	40%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	351.629,86	32,07		15%		15%	15%	15%	40%
VALOR TOTAL		1.096.471,50	100,00							
Valor Simples		148.342,77		182.160,87	182.160,87	182.160,87	179.366,59	200.083,98	204.356,43	
Percentual Simples		13,53		16,61	16,61	16,61	16,36	18,25	18,64	
Valor Acumulado		148.342,77		330.503,63	512.664,50	692.031,09	892.115,07	1.095.471,50	1.095.471,50	
Percentual Acumulado		13,53		30,14	46,76	63,11	81,36	81,36	100,00	

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Setembro de 2022


DJAYSON MANUEL DA CONCEIÇÃO
 Engenheiro Civil
 CREA nº 151561898-6


DJAYSON MANUEL DA CONCEIÇÃO
 Engenheiro Civil
 CREA nº 151561898-6

Novo Progresso - PA, 27 de março de 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 235
 Rubinea

Avenida Brasil | 474 | Jardim Planalto
 CEP: 68.193-000
 Novo Progresso - PA