

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RUI PIRES DE LIMA

Tempo de execução: 4 meses

Valor da Obra: R\$ 244.771,79

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	Mês/Valor/Percentagem de Serv. Executados					
				1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.898,90	14,26	40%	20%	20%	20%		
2	MOVIMENTO EM TERRA	2.546,86	1,04	100%					
3	FUNDAÇÕES	53.869,35	22,01	100%					
4	ALVENARIAS	33.391,74	13,64	20%	80%				
5	ESQUADRIAS	1.548,06	0,63				100%		
6	QUADRA DE ESPORTES	21.595,82	8,82				100%		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	10.307,35	4,21		70%	30%			
8	REVESTIMENTO DE PISO	44.899,25	18,34			50%	50%		
9	PINTURA	26.874,87	10,98			50%	50%		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.320,76	3,81		30%	30%	40%		
12	SERVIÇOS FINAIS	5.518,82	2,25				100%		
VALOR TOTAL		244.771,79	100,00						
Valor Simples				77.054,12	43.704,54	48.755,28	75.257,85	-	-
Percentual Simples				31,48	17,86	19,92	30,75	-	-
Valor Acumulado				77.054,12	120.758,66	169.513,94	244.771,79		
Percentual Acumulado				31,48	49,34	69,25	100,00		

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Março de 2023


Amardo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 7043/D