



ANEXO VI



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO JUSCELANDIA										
Tempo de execução: 6 meses										
Valor da Obra: R\$ 377.111,91										
Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	Mês x Valor/Percentagem de Serv. Executados						
				1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.156,72	12,77	35%	13%	13%	13%	13%	13%	
2	MOVIMENTO EM TERRA	2.224,42	0,59	100%						
3	FUNDAÇÕES	63.368,50	16,80	50%	50%					
4	ALVENARIAS	37.168,55	9,86	40%	30%	30%				
5	ESQUADRIAS	12.107,83	3,21		20%	30%	30%	20%		
6	QUADRA DE ESPORTES	21.595,82	5,73						100%	
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	34.989,06	9,28			25%	30%	45%		
8	REVESTIMENTO DE PISO	59.644,21	15,82			40%	30%	30%		
9	PINTURA	43.359,43	11,50				30%	30%	40%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.189,28	1,38		40%	30%	30%			
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.351,30	3,01		40%	30%	30%			
12	LOUÇAS E METAIS	9.383,02	2,49						100%	
13	FORROS	5.298,41	1,40					100%		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.300,56	4,59		10%	10%	20%	20%	40%	
15	SERVIÇOS FINAIS	5.974,80	1,58						100%	
VALOR TOTAL		377.111,91	100,00							
Valor Simples					2,50	11,70	12,50	14,10	20,60	35,60
Percentual Simples					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Valor Acumulado					2,50	14,20	26,70	40,80	61,40	97,00
Percentual Acumulado					0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03

Cron. físico-financeiro com B.D.I - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Nov Progresso, 14 de Junho de 2023

Atenciosamente


ANDERSON FERNANDO LISIAK
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT N° 122020342-4

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 
Rúbrica 

Rua Ijuí, 361, sala 03, Bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso - PA
Cel: (93) 98119-6035
e-mail: lcengenharianp@gmail.com

