

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RUI PIRES DE LIMA


Tempo de execução: 4 meses

Valor da Obra: 244.587,62

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados					
				1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.872,64	14,26	40%	20%	20%	20%		
2	MOVIMENTO EM TERRA	2.544,94	1,04	100%					
3	FUNDAÇÕES	53.828,82	22,01	100%					
4	ALVENARIAS	33.366,61	13,64	20%	80%				
5	ESQUADRIAS	1.546,90	0,63				100%		
6	QUADRA DE ESPORTES	21.579,57	8,82				100%		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	10.299,59	4,21		70%	30%			
8	REVESTIMENTO DE PISO	44.865,47	18,34			50%	50%		
9	PINTURA	26.854,65	10,98			50%	50%		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.313,75	3,81		30%	30%	40%		
12	SERVIÇOS FINAIS	5.514,67	2,25				100%		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>244.587,62</b>	<b>100,00</b>						
Valor Simples				76.996,14	43.671,66	48.718,59	75.201,23		
Percentual Simples				31,48	17,86	19,92	30,75		
Valor Acumulado				76.996,14	120.667,80	169.386,39	244.587,62		
Percentual Acumulado				31,48	49,34	69,25	100,00		

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Março de 2023

DJAYSON MANUEL DA CONCEIÇÃO  
Engenheiro Civil  
CREA nº 151561898-6

Novo Progresso - PA, 15 de junho de 2023.

Avenida Brasil | 474 | Jardim Planalto  
CEP. 68.193-000  
Novo Progresso - PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 214  
Rúbrica