



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884742/2019/MDR/CAIXA	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRES	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação do Lago Municipal	NOME DA EMPRESA N P C CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 8002/2021/PN
------------------	------------------------------------	--	--	---	-------------------------

Medição: **4** Período: **01/01/1900 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **28,58%** % Realizado Acum.: **60,74%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	UNICA																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												
1	Administração Local		Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	Administração da obra	1																										
3	Mobilização e Desmobilização																											
4	Serviços Preliminares	1																										
5	Canteiro de obras	1																										
6	Terraplanagem	1																										
7	Pavimentação Nova																											
8	Recuperação de pavimentação	2																										
9	Drenagem	4																										
10	Sinalização Horizontal																											
11	Sinalização Vertical																											
12	Construção do Passeio	3																										

		Data das Medições											
		27/10/2021											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,25%	9,56%	10,35%	28,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	211.457,38	165.073,63	178.703,53	493.476,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,25%	21,81%	32,16%	60,74%	60,74%	60,74%	60,74%	60,74%	60,74%	60,74%	60,74%	60,74%
	R\$	211.457,38	376.531,01	555.234,54	1.048.710,55	1.048.710,55	1.048.710,55	1.048.710,55	1.048.710,55	1.048.710,55	1.048.710,55	1.048.710,55	1.048.710,55

NOVO PROGRESSO/PA
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Arnaldo Leite Morbeck Júnior
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 7043/D
ART/RRT: PA20210671022