

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA
 CNPJ:10.221.768/0001-20

RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS

Identificação da Obra	Responsável pela Inexecução Temporária	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Motivo da Paralisação	Data Prevista para o Reinício da Execução
Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização	Pavienge Engenharia Ltda.	Avenida Brasil no Município de Novo Progresso - PA.	Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.	Concorrência Pública nº 001/2018	2103001/2018	09 de Agosto de 2018 - ordem de serviço.	04 de Outubro de 2019 conforme 2º Termo Aditivo assinado na data de 05 de Abril de 2019	R\$ 2.051.070,52	(OBS: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)	SEM PREVISÃO
Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso - PA	Pavienge Engenharia Ltda	Avenida Brasil no Município de Novo Progresso - PA.	Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.	Concorrência Publica nº 002/2018	0606001/2018	19 de Setembro de 2018 - ordem de serviço.	18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.	R\$ 1.515.000,00	(Obs: Obra finalizada aguardando reparos para realizar o recebimento)	SEM PREVISÃO
Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso - PA	Pavienge Engenharia Ltda	Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso - PA.	Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA. (OBS:: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)	Concorrência Publica nº 003/2018	1607001/2018	27 de Setembro de 2018 - ordem de serviço.	29 de junho de 2023 conforme 4º Termo Aditivo de prazo.	R\$ 3.257.642,36	Paralisada aguardando nova licitação	SEM PREVISÃO