

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALDOMIRO MENDES RODRIGUES

Valor da obra: R\$ 2.222.436,07

Tempo de execução: 6 meses

| Itens | Atividades | Valores R\$ | Peso % | Mês/Valor/Percentagem de Serv. Executados | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 118.224,20 | 5,32% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| | | | | R\$ 23.844,84 | R\$ 23.844,84 | R\$ 17.733,63 | R\$ 17.733,63 | R\$ 17.733,63 | R\$ 17.733,63 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 12.617,17 | 0,57% | 100% | | | | | |
| | | | | R\$ 12.617,17 | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 46.714,24 | 2,10% | 70% | 30% | | | | |
| | | | | R\$ 32.698,97 | R\$ 14.014,27 | | | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 44.039,58 | 1,98% | | 25% | 50% | 25% | | |
| | | | | | R\$ 11.009,90 | R\$ 22.019,79 | R\$ 11.009,90 | | |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6.705,67 | 0,30% | | 100% | | | | |
| | | | | | 6.705,67 | | | | |
| 6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 163.322,70 | 7,35% | | | 25% | 50% | 25% | |
| | | | | | | R\$ 40.830,65 | R\$ 81.661,35 | R\$ 40.830,65 | |
| 7 | COBERTURA | 502.792,37 | 22,62% | | 25% | 50% | 25% | | |
| | | | | | R\$ 125.698,09 | R\$ 251.396,10 | R\$ 125.698,09 | | |
| 8 | ESQUADRIAS | 152.207,60 | 6,85% | | | | 50% | 50% | |
| | | | | | | | R\$ 76.103,80 | R\$ 76.103,80 | |
| 9 | FERRAGENS | 14.633,80 | 0,66% | | | | 100% | | |
| | | | | | | | R\$ 14.633,80 | | |
| 10 | HIDRÁULICO | 86.589,97 | 3,90% | | | 25% | 75% | | |
| | | | | | | R\$ 21.642,49 | R\$ 64.927,48 | | |
| 11 | SANITÁRIO | 55.290,97 | 2,49% | | | 50% | 50% | | |
| | | | | | | R\$ 27.645,49 | R\$ 27.645,49 | | |
| 12 | LOUÇAS E METAIS | 33.412,19 | 1,50% | | | | 50% | 50% | |
| | | | | | | | R\$ 16.706,10 | R\$ 16.706,10 | |
| 13 | COMBATE A INCÊNDIO | 3.550,39 | 0,16% | | | | | 100% | |
| | | | | | | | | R\$ 3.550,39 | |
| 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 35.807,15 | 1,61% | | | 25% | 25% | 50% | |
| | | | | | | R\$ 8.951,70 | R\$ 8.951,70 | R\$ 17.903,58 | |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 107.958,49 | 4,86% | | | | 50% | 50% | |
| | | | | | | | R\$ 53.979,25 | R\$ 53.979,25 | |
| 16 | REVESTIMENTOS | 157.086,84 | 7,07% | | | | 50% | 25% | 25% |
| | | | | | | | R\$ 78.543,42 | R\$ 39.271,71 | R\$ 39.271,71 |
| 17 | PISOS | 381.429,39 | 17,16% | | | | 25% | 50% | 25% |
| | | | | | | | R\$ 95.357,35 | R\$ 190.714,70 | R\$ 95.357,35 |
| 18 | FORRO | 172.290,34 | 7,75% | | | | 50% | 50% | |
| | | | | | | | R\$ 86.145,17 | R\$ 86.145,17 | |
| 19 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 106.097,18 | 4,77% | | | | 50% | 25% | 25% |
| | | | | | | | R\$ 53.048,59 | R\$ 26.524,30 | R\$ 26.524,30 |
| 20 | SERVIÇOS FINAIS | 21.685,83 | 0,98% | | | | | | 100% |
| | | | | | | | | | R\$ 21.685,83 |
| VALOR TOTAL | | 2.222.436,07 | 100,00% | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Valor Simples | 68.961,98 | 181.072,77 | 390.220,05 | 812.145,19 | 569.463,28 | 200.572,81 |
| Percentual Simples | 3,10% | 8,15% | 17,56% | 36,54% | 25,62% | 9,02% |
| Valor Acumulado | 68.961,98 | 250.034,75 | 640.254,79 | 1.452.399,98 | 2.021.863,26 | 2.222.436,07 |
| Percentual Acumulado | 3,10% | 11,25% | 28,81% | 65,35% | 90,98% | 100,00% |

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.
 Data do orçamento: Outubro 2023

ARNALDO LEITE
 MORBECK
 JUNIOR:4695502
 0110

Assinado de forma digital por ARNALDO LEITE MORBECK JUNIOR:46955020110