



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**SETEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim America.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes eireli - ME.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Lote 01ª, Quadra nº 553, Bairro Jardim America no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 004/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305003/2019

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

14 de Dezembro de 2020, conforme determina no Segundo Termo Aditivo de prazo do contrato.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 636.539,60

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 127.062,90

**- PERCENTUAL APLICADO:**

19,96%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

SEM APLICAÇÃO NO MÊS VIGENTE