



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

RESTAURAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA, COM EXTENSAO DE 130M, RA VICINAL MARAJOARA, KM 05, SOBRE O RIO JAMANXIM, NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA

- NOME DO CONTRATADO:

I.M. MENDES - TERRAPLANAGEM LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Vicinal Marajoara km 05, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio firmado entre o Município de Novo Progresso e a (SETRAN) Secretaria de Estado de Transporte do Pará.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1809001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

28 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

22/06/2021.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 610.500,52 (seiscentos e dez mil quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 292.970,56

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

48%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

48%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 292.970,56

