

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Administração Local | Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Administração da obra 01 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Administração da obra 02 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Administração da obra 03 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Administração da obra 04 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Administração da obra 05 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Administração da obra 06 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Administração da obra 07 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Administração da obra 08 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Administração da obra 09 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Mobilização | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Desmobilização | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Canteiro de obras | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Serviços Preliminares | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Terraplanagem Bairro Scremin | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Assentamento de tubo (400 mm) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Assentamento de tubo (1000mm) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Execução de boca de lobo, poço de visita e d | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pavimentação de vias no Bairro Scremin | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Sinalização vertical do Bairro Scremin | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Sinalização Horizontal do Bairro Scremin | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Construção de passeio do Bairro Scremin | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Serviços Preliminares Jardim Itália | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Terraplanagem Bairro Jardim Itália | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Assentamento de tubo (400 mm) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Assentamento de tubo (1000mm) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Execução de boca de lobo, poço de visita e d | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pavimentação de vias no Jardim Itália | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Sinalização vertical do Bairro Jardim Itália | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Sinalização horizontal do Bairro Jardim Itália | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Construção de passeio no Jardim Itália | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Serviços Preliminares Jardim Planalto | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Terraplanagem Bairro Jardim Planalto | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Assentamento de tubo (400 mm) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Assentamento de tubo (1000mm) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Execução de boca de lobo, poço de visita e d | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Pavimentação de vias do Jardim Planalto e Av | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Sinalização vertical do Jardim Planalto e Av. B | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Sinalização horizontal do Jardim Planalto e Av | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Construção de passeio no Jardim Planalto e A | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Serviços Preliminares no Jardim América | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Terraplanagem do Bairro Jardim América | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Drenagem do Jardim América | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Pavimentação de vias no Jardim América | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Sinalização vertical do Jardim América | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Sinalização horizontal do Jardim América | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Construção de passeio no Jardim América | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Serviços Preliminares Jardim Europa | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Terraplanagem do Jardim Europa | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Assentamento de tubo (400 mm) | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Assentamento de tubo (1000mm) | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Execução de boca de lobo, poço de visita e d | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Pavimentação de vias no Jardim Europa | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Sinalização vertical do Jardim Europa | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Sinalização horizontal no Jardim Europa | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Construção de passeio no Jardim Europa | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Serviços preliminares do Bairro Bela Vista e C | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Terraplanagem do Bairro Bela Vista e outros | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Assentamento de tubo (400 mm) | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Assentamento de tubo (1000mm) | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Execução de boca de lobo, poço de visita e d | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Pavimentação das vias do Bairro Bela Vista e | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Sinalização vertical do Bairro Bela Vista e Out | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Sinalização horizontal do Bairro Bela Vista e C | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Construção de passeio no Bairro Bela Vista e | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Serviços preliminares Edelberto, São Pedro e | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Terraplanagem das vias Edelberto, São Pedro | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Drenagem das vias Edelberto Odebrecht, São | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Pavimentação das vias Edelberto Odebrecht, Sã | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Sinalização vertical das vias Edelberto, São P | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Sinalização horizontal das vias Edelberto, São | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Construção do passeio das vias Edelberto, Sã | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Aplicação do CBUQ para recapeamento | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Sinalização vertical de vias: Av. Brasil, Av. Jar | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Sinalização horizontal de vias: Av. Brasil, Av. | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |