

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA  
 CNPJ:10.221.768/0001-20

Relatório de Execução de Obras ( Mês 07/2023)													
Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Construção de 03 (três) microsistemas de abastecimento de águas	AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.	Comunidade de Nova Fronteira, Terra Nossa e Veneza, todos no município de Novo Progresso-PA	Convênio nº 170/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.	Tomada de Preços nº 09/2022	2909001/2022.	18 de novembro de 2022 – ordem de serviço.	10/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 667.021,59	R\$ 321.962,13	48,27%	12,25%	R\$ 81.694,42	Em andamento
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.	PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORIA LTDA.	localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA	Recursos do TESOIRO Municipal vinculado a Educação.	Tomada de Preços nº 11/2022	3011001/2022.	06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.	22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 3.298.203,93	R\$ 2.205.366,98	66,87%	8,92%	R\$ 294.261,80	Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro	AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.	Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 12/2022	0112001/2022.	06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço.	22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 2.762.032,63	R\$ 984.931,76	35,66%	2,86%	R\$ 78.948,72	Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola	AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.	Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 13/2022	0112002/2022.	24 de março de 2023 – ordem de serviço.	22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 2.422.098,98	R\$ 396.037,77	16,35%	8,50%	R\$ 205.906,18	Em andamento
Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Isol	AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.	Rua Mangueira, confrontando com Rua Ouro Branco, Sol Nascente e Rua dos Ipês, Distrito de Vila Isol, Município de Novo Progresso – PA.	conforme proposta no SISMOB nº 11287.726001/22-00.	Tomada de Preços nº 01/2023	0802001/2023.	24 de março de 2023 – ordem de serviço.	21/05/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 989.108,84	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	Em andamento



Execução de drenagem profunda, terraplanagem e cascalhamento da Estrada Vicinal Celeste, conforme Contrato de Repasse nº 925652/2021/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso - PA	LUNARDI TERRAPLAGE M LTDA	Estrada Vicinal Celeste	Contrato de Repasse nº 925652/2021/MDR/CAIXA A	Tomada de Preços nº 002/2023	1302002/2022	16 de junho de 2023 ordem de serviço	10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 571.104,42		0,00%			Em andamento
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista	LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso - PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 003/2023	0603001/2023.	20 de abril de 2023 - ordem de serviço.	10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 3.245.869,00	R\$ 856.893,30	26,40%	6,44%	R\$ 209.010,90	Em andamento
Revitalização do canteiro central da Av. Brasil, incluindo: Construção de Cielovia, Estacionamento e Iluminação", no Bairro Jardim Planalto, entre a Avenida Jamaxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso - PA	DW2M CONSTRUTOR A LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77.	entre a Avenida Jamaxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso - PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 004/2023	0603002/2023.	02 de maio de 2023 - ordem de serviço.	10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 1.096.471,50	R\$ 338.236,46	30,85%	11,38%	R\$ 124.819,05	Em andamento
Execução das obras de melhorias e urbanização do entorno do Centro Cultural, localizado na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, no município de Novo Progresso - PA	TONELLI LTDA	Rua Itaituba, Bairro Bela Vista	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 006/2023	0405001/2023	28 de junho de 2023 - ordem de serviço.	20/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 696.863,31	R\$ 100.344,80	14,40%	14,51%	R\$ 100.344,80	Em andamento
Execução de implantação de sistema de iluminação pública no canteiro central da Avenida Jamaxim, no município de Novo Progresso - PA	LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	Avenida Jamaxim Novo Progresso - PA	Recursos Próprios - Contrib Ilum Pública	Tomada de Preços nº 007/2023	0405002/2023	28 de junho de 2023 - ordem de serviço.	15/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 960.342,20	R\$ 223.265,60	23,25%	10,79%	R\$ 103.623,06	Em andamento
Reforma da quadra do Bairro Rui Pires de Lima, construção de arquibancadas, pisos e iluminação	DW2M CONSTRUTOR A LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77.	Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso - PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 008/2023	2505001/2023.	12 de julho de 2023 - ordem de serviço.	26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 244.587,62	R\$ 17.869,61	7,31%	7,31%	R\$ 17.869,61	Em andamento