

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA
 CNPJ:10.221.768/0001-20

Relatório de Execução de Obras (Mês 10/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Construção do Monumento Cristo Redentor e urbanização do entorno, a ser realizado na Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa, Município de Novo Progresso - PA	PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.	Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 08/2022	2209001/2022.	07 de dezembro de 2022 – Ordem de Serviço.	29/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 1.202.322,99	R\$ 1.061.840,73	75,62%	8,83%	R\$ 140.482,26	Em andamento
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.	PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.	localizada na Rua Valéna Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA	Recursos do TESOUREO Municipal vinculado a Educação.	Tomada de Preços nº 11/2022	3011001/2022.	06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.	22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 3.298.203,93	R\$ 2.556.721,81	77,52%	4,18%	R\$ 137.822,19	Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro	AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.	Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 12/2022	0112001/2022.	06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço.	22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 2.762.032,63	R\$ 1.287.937,04	46,63%	4,34%	R\$ 119.867,59	Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola	AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.	Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 13/2022	0112002/2022.	24 de março de 2023 – ordem de serviço.	22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 2.422.098,98	R\$ 760.945,99	31,41%	6,59%	R\$ 159.626,89	Em andamento
Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista	LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 003/2023	0603001/2023.	20 de abril de 2023 – ordem de serviço.	10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 3.245.869,00	R\$ 1.376.808,95	52,89%	11,47%	R\$ 372.392,69	Em andamento
Conclusão dos serviços de construção da quadra poliesportiva coberta no Bairro Jardim América, no município de Novo Progresso – PA, conforme Contrato de Repasse n.º 862657/2017/ME/CAIXA, celebrado entre o Município de	LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	Bairro Jardim América, município de Novo Progresso – PA	Contrato de Repasse n.º 862657/2017/ME/CAIXA	Tomada de Preços nº 005/2023	0903001/2023	28 de junho de 2023 – ordem de serviço.	10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 106.796,59	R\$ 106.796,59	100,00%	100,00%	R\$ 106.796,59	Em andamento
Execução das obras de melhorias e urbanização do entorno do Centro Cultural, localizado na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, no município de Novo Progresso - PA	TONELLI LTDA	Rua Itaituba, Bairro Bela Vista	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 006/2023	0405001/2023	28 de junho de 2023 – ordem de serviço.	20/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 696.863,31	R\$ 548.898,05	78,77%	20,24%	R\$ 141.030,93	Em andamento
Execução de implantação de sistema de iluminação pública no canteiro central da Avenida Jamaxim, no município de Novo Progresso - PA	LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	Avenida Jamaxim Novo Progresso – PA	Recursos Próprios - Contrib Ilum Pública	Tomada de Preços nº 007/2023	0405002/2023	28 de junho de 2023 – ordem de serviço.	15/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 960.342,20	R\$ 911.692,16	94,93%	36,30%	R\$ 348.558,99	Em andamento
Reforma da quadra do Bairro Rui Pires de Lima, construção de arquibancadas, pisos e iluminação	DW2M CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77.	Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso – PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 008/2023	2505001/2023.	12 de julho de 2023 – ordem de serviço.	26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 244.587,62	R\$ 173.794,66	71,00%	26,05%	R\$ 63.733,92	Em andamento
Execução da obra de construção de muro de alvenaria no Cemitério Municipal, localizado na BR-163, no município de novo Progresso/PA	PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.	localizada na BR-163, no município de novo Progresso/PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 10/2023	1707001/2023.	01 de setembro de 2023 – Ordem de Serviço.	30/08/2024 conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 407.230,10	R\$ 62.826,30	15,43%	15,43%	R\$ 62.826,30	Em andamento