



CNPJ: 22.814.959/0001-01

Endereço: Av. Governador Fernando Guilhon, N° 190, Bairro: Comercio Cep: 68.180-110 Itaituba-Pará.
Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182-1101

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE BANHEIROS E MURO SÃO LUIZ (RIOZINHO DAS ARRÁMIAS)

Município: Novo Progresso - PA

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	Mês/Valor/Percentagem de Serv. Executados						
				1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.683,87	1,22	100%						
2	MOVIMENTO EM TERRA	1.335,01	0,35	100%						
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	136.299,99	35,59	60%	40%					
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) E DIVISÓRIAS	25.502,80	6,66	100%						
5	ESQUADRIAS	108.277,51	28,27		53%					
6	SISTEMAS DE COBERTURA	10.452,24	2,73		100%					
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.800,71	1,78	100%						
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	31.140,87	8,13			100%				
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	4.689,60	1,22			100%				
10	PINTURA	20.299,39	5,30			100%				
11	FORROS	2.224,45	0,58			100%				
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	19.291,62	5,04		60%					
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.859,49	1,27		80%					
14	LOUÇAS E METAIS	2.858,15	0,69			100%				
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	4.121,57	1,08		50%					
16	SERVIÇOS FINAIS	324,30	0,08			100%				
VALOR TOTAL		382.861,57	100,00							
Valor Simples		120.102,38		135.662,45	127.196,74					
Percentual Simples		31,36		35,42	33,21					
Valor Acumulado		120.102,38		255.764,83	382.961,57					
Percentual Acumulado		31,36		66,79	100,00					

ITAITUBA, 29 de Outubro de 2021

Washington
WASHINGTON RIBERO MIRANDA
 ARQUITETA E URBANISTA
 OAB PA. A75126-0

W.R.P. Marques
W.R.P. MARQUES EIRELI
 CNPJ: 22.814.959/0001-01
 WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
 RG N° 3805699 - CPF N° 521.614.042-53



30
lee
R
per