

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - PA  
 CNPJ:10.221.768/0001-20

Relatório de Execução de Obras ( Mês 08/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Pavimentação da pista de pouso e decolagem do Aeródromo Municipal de Novo Progresso - PA, conforme Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso – PA.	V.F. GOMES CONSTRUTOR A LTDA CNPJ/MF n.º 13.495.966/0001-99	Aeródromo Municipal de Novo Progresso – PA.	Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso - PA.	Concorrência Pública nº 001/2022	0508001/2022	12 de novembro de 2022 conforme ordem de serviço.	20 de outubro de 2023, conforme prazo de vigência determinado no contrato	R\$ 13.597.618,90	R\$ 6.685.187,59	49,16%	26,51%	R\$ 3.605.006,33	Em andamento
Ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar Linder Mayer	S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTOR A E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.204.997/0001-86.	Rua Maria Valeria Rempel, Quadra 129, s/n, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso - PA.	Convênio nº 027/2022-SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e o Município de Novo Progresso – PA.	Concorrência Pública nº 02/2022	3008001/2022	17 de novembro de 2022 – Ordem de Serviço.	20/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 5.383.007,78	R\$ 1.661.603,94	30,87%	14,71%	R\$ 792.035,77	Em andamento
Construção do Monumento Cristo Redentor e urbanização do entorno, a ser realizado na Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa, Município de Novo Progresso - PA	PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTOR A LTDA.	Rua Antônio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 08/2022	2209001/2022.	07 de dezembro de 2022 – Ordem de Serviço.	29/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 1.589.684,18	R\$ 967.665,57	60,87%	7,97%	R\$ 126.745,84	Em andamento
Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.	PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTOR A LTDA.	localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA	Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.	Tomada de Preços nº 11/2022	3011001/2022.	06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.	22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 3.298.203,93	R\$ 2.205.366,98	66,87%	5,89%	R\$ 194.117,33	Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro	AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA ,ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.	Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 12/2022	0112001/2022.	06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço.	22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 2.762.032,63	R\$ 984.931,76	35,66%	6,84%	R\$ 188.966,99	Em andamento
Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola	AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA ,ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.	Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 13/2022	0112002/2022.	24 de março de 2023 – ordem de serviço.	22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 2.422.098,98	R\$ 396.037,77	25,12%	8,77%	R\$ 212.440,34	Em andamento

Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista	LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 003/2023	0603001/2023.	20 de abril de 2023 – ordem de serviço.	10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 3.245.869,00	R\$ 1.098.593,84	33,85%	7,45%	R\$ 241.700,55	Em andamento
Revitalização do canteiro central da Av. Brasil, incluindo: Construção de Ciclovia, Estacionamento e Iluminação”, no Bairro Jardim Planalto, entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA	DW2M CONSTRUTOR A LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77.	entre a Avenida Jamanxim e Avenida João Atiles, município de Novo Progresso – PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 004/2023	0603002/2023.	02 de maio de 2023 – ordem de serviço.	10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 1.096.471,50	R\$ 422.275,91	38,55%	7,71%	R\$ 84.489,45	Em andamento
Execução das obras de melhorias e urbanização do entorno do Centro Cultural, localizado na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, no município de Novo Progresso - PA	TONELLI LTDA	Rua Itaituba, Bairro Bela Vista	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 006/2023	0405001/2023	28 de junho de 2023 – ordem de serviço.	20/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 696.863,31	R\$ 200.468,22	28,91%	14,51%	R\$ 100.123,42	Em andamento
Reforma da quadra do Bairro Rui Pires de Lima, construção de arquibancadas, pisos e iluminação	DW2M CONSTRUTOR A LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.251.773/0001-77.	Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso – PA	Recursos Próprios.	Tomada de Preços nº 008/2023	2505001/2023.	12 de julho de 2023 – ordem de serviço.	26/06/2024. Conforme prazo de vigência do contrato	R\$ 244.587,62	R\$ 61.197,66	25,01%	17,71%	R\$ 43.328,05	Em andamento