Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:
Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATATDO:
Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:
Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Concorrência Publica nº 003/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
1607001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:
27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:
26 de Dezembro de 2018

- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 2.200.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 0,00

- PERCENTUAL APLICADO:
0%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 0,00

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:
Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfaltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATATDO:
Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:
Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:
Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Concorrência Publica nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:
19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:
18 de Dezembro de 2018

- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 0,00

- PERCENTUAL APLICADO:
0%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 0,00

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:
Ampliação da Escola Mario Dagostin no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATATDO:
Curua Transportes Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos proprios

- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 001/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2407001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:
20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:
19 de Dezembro de 2018

- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 193.093,63

- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 0,00

- PERCENTUAL APLICADO:
0%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 0,00

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:
Reforma da Escola Professora Maria Ignes de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATATDO:
Curua Transportes Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 001/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2407001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:
20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:
19 de Dezembro de 2018

- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 56.655,15

- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 0,00

- PERCENTUAL APLICADO:
0%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 0,00

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:
Ampliação da Escola Professora Maria Ignes de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATATDO:
Curua Transportes Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:
Recursos proprios

- MODALIDADE DA LICITAÇAO CONTRATADA:
Tomada de Preços nº 001/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2407001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:
20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:
19 de Dezembro de 2018

- VALOR TOTAL DA OBRA:
R$ 179.985,16

- VALOR TOTAL APLICADO:
R$ 0,00

- PERCENTUAL APLICADO:
0%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:
R$ 0,00