



Ofício: 002/2022

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 0308001/2021/PMNP

A empresa W.R.P MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ no 22.814.959/0001-01, e portadora da Inscrição Estadual nº 15.492.577-2, com sede na Av. Carleto Bemerguy, Nº 525, Bairro: Bela Vista. CEP: 68.180-610 Itaituba-Pará. E-mail: ricarlos.marques@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES, portador da Carteira de Identidade no 3805699 e do CPF no 521.614.042- 53.

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO aditivo de prazo de contrato N°0308001/2021/PMNP, objeto (construção de uma quadra poliesportiva coberta, na Comunidade Riozinho das Arraias, no município de Novo Progresso – PA, conforme contrato de repasse no 875342/2018/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso – PA).

Tal solicitação se faz em decorrência pelo fato de que a empresa não recebeu a ordem de serviço da obra, e por isso a empresa necessita de mais um prazo de contrato.

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de contrato por 180 dias.

Itaituba-PA, 20 de Janeiro de 2022

W R P MARQUES  
EIRELI:2281495900  
0101

Digitally signed by W R P MARQUES  
EIRELI:22814959000101  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=ITAITUBA,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=23917962000105,  
cn=W R P MARQUES EIRELI:22814959000101  
Date: 2022.01.20 11:00:08 -03'00'

W.R.P MARQUES EIRELI  
CNPJ: 22.814.959/0001-01  
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES  
RG N° 3805699 - CPF N° 521.614.042-53

Endereço: Av. Carleto Bemerguy, Nº 525, Bairro: Bela Vista. CEP: 68.180-610 Itaituba-Pará. E-mail: ricarlos.marques@gmail.com



CNPJ: 22.814.958/0001-01

Endereço: Av. Governador Fernando Guilhon, Nº 190, Bairro: Comercio Cep: 68.180-100 Itaituba-Pará.  
 Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93) 99182-1101

PORPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO 009/2021

OBJETO: ITEM 049973 construção de quadra poliesportiva coberta (Riozinho das Arraias)  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
1.	QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE RIOZINHO	489.583,00	% Período:	15,24%	48,72%	36,04%	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.382,51	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	1.871,06	% Período:	50,00%		50,00%	
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.478,98	% Período:	100,00%			
1.4.	CANTEIRO DE OBRAS	15.207,39	% Período:	100,00%			
1.5.	MOVIMENTO DE TERRA	1.590,92	% Período:	100,00%			
1.6.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	32.167,06	% Período:	100,00%			
1.7.	ALVENARIAS	417,79	% Período:		100,00%		
1.8.	SISTEMAS DE COBERTURA	237.283,88	% Período:		100,00%		
1.9.	REVESTIMENTOS	798,89	% Período:		100,00%		
1.10.	SISTEMA DE PISOS	106.802,35	% Período:			100,00%	
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	22.251,42	% Período:			100,00%	
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.310,44	% Período:			100,00%	
1.13.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	12.954,11	% Período:			100,00%	
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.908,37	% Período:			100,00%	
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	2.235,78	% Período:			100,00%	
<b>Total:</b>	<b>489.583,00</b>	<b>#</b>	<b>%:</b>	<b>15,25%</b>	<b>48,71%</b>	<b>36,04%</b>	<b>489.583,00</b>
			<b>VALOR</b>	<b>74.637,90</b>	<b>238.481,66</b>	<b>176.463,45</b>	<b>489.583,00</b>

Itaituba, 20 de Janeiro de 2022





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Novo Progresso/PA, 21 de Janeiro de 2022.

Tomada de preços Nº 09/2021  
Contrato Nº 0308001/2021/PMNP  
Requerente: Empresa Contratada  
Assunto: Solicitação de aditivo de prazo  
Partes: Prefeitura Municipal de Novo Progresso  
W.R.P Marques Eireli  
CNPJ: 22.814.959/0001-01  
Objeto do Processo Licitatório: construção de uma quadra poliesportiva na Comunidade de Riozinho das Arraias, município de novo Progresso/PA.

De: Jailton Ataíde de Lima  
Gestor de Contratos da Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA

Para: **Departamento Jurídico**  
Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA

Honrado em cumprimentá-lo, venho solicitar análise nos documentos e Parecer Jurídico para aditivo prazo solicitado pela empresa contratada, prazo de execução e vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.


Conforme justificado pela empresa, o contrato foi celebrado com o Município na data de 03 de Agosto de 2021, tendo o prazo de execução de 90 (noventa) dias, e de vigência 180 (cento e oitenta) dias, sendo assim a vigência vence no dia 30 de Janeiro de 2021, porem ate o momento o Município não deu a Ordem de Serviço para a empresa.

Por se tratar de recursos oriundos de Convenio Federal administrado pela Caixa Econômica Federal, sendo as informações alimentadas no Sistema Siconv-Plataforma mais Brasil, ate o momento o recurso destinado para a execução do objeto não esta disponível, sendo assim não autorizado a efetuar a ordem de serviço.

Portanto se torna necessário a aditamento de prazo a fim de preservar os prazos contratuais, não causando prejuízos ao erário nos termos dos §§ 1º e do 2º do artigo 57 Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme aprovação da CONTRATANTE com a devida comprovação de Superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

Segue em anexo solicitação da empresa com sua justificativa e novo cronograma físico financeiro contendo as execuções dentro do prazo solicitado, informo que o contrato com a empresa vence no dia 30/01/2022.

Respeitosamente,

  
Jailton Ataíde de Lima  
Gestor de Contratos  
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

