


Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

Vimos, por meio deste solicitar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 180 dias após o vencimento do Contrato nº **2408001/2021/PMNP** firmado entre O **MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.221.786/0001-20, com sede na Travessa Belém, n.º 768, Bairro Jardim Europa, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, chefe do Poder Executivo Sr. **Gelson Luiz Dill**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 581.793.991-68, portador da Cédula de Identidade nº 751908, SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Jorge Amado, s/n, Bairro Jardim Planalto, município de Novo Progresso - PA, e a empresa NPC CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 41.629.108/0001-25, com sede e administração à R Romênia, s/nº 1095, Bairro Jardim América, Novo Progresso – PA, aqui representada por seu sócio administrador, **Sr. Kaio Andrade de Carvalho Sousa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 203464720028, SSP/MA, inscrito no CPF nº 060.414.329-03, determinam por meio deste, alterar o contrato nº **2408001/2021/PMNP**, referente a **contratação de empresa de engenharia para drenagem profunda, terraplenagem e cascalhamento da estrada vicinal Aprogim, no Município de Novo Progresso – PA, conforme contrato de repasse nº 893540/2019/MAPA/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso – PA**

Justificativa da Prorrogação: A Caixa Econômica Federal atrasou o envio do repasse de verba do contrato acima referido, o mesmo foi depositado no período das chuvas na região. Sendo assim, foi decidido em comum acordo entre a Prefeitura de Novo Progresso e a NPC Construtora LTDA que as atividades serão retomadas após o período das chuvas.


Kaio A. C. Sousa
Engenheiro Civil
CREA - 51429

NPC CONSTRUTORA LTDA
Kaio Andrade de Carvalho Sousa
Sócio Administrador

CAIXA

NPC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Valor (R\$)	APELIDO EMPREENDIMENTO												DESCRÇÃO DO LOTE		
				VICINAL APROXIM												RECUPERAÇÃO DA VICINAL APROXIM		
Item	Descrição	Parcelas:	% Período:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	RECUPERAÇÃO DE VICINAL	07/21	487.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.	Administração da obra	07/21	13.724,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	Mobilização e Desmobilização	07/21	11.160,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.	Serviços Preliminares	07/21	10.187,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.	Canteiro de obras	07/21	17.053,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5.	Terraplanagem	07/21	332.146,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6.	Drenagem	07/21	103.227,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total: R\$ 487.500,00																		
			Período:															
			Acumulado:															
			Repasso:															
			Contrapartida:															
			Outros:															
			Investimento:															
			%:															
			Repasso:															
			Contrapartida:															
			Outros:															
			Investimento:															
			%:															
			Repasso:															
			Contrapartida:															
			Outros:															
			Investimento:															
			%:															

Kaio A. C. Sousa
Engenheiro Civil

Responsável Técnico: **51429**
Nome: **KALIO ANDRADE C. SOUSA**
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 51429/P PA

NOVO PROGRESSO/PA

Local

terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

Data

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
11ª
11/02/2022



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº 290

CAIXA

Novo Progresso/PA, 09 de Fevereiro de 2022.

Tomada de preços Nº 10/2021

Contrato Nº 2408001/2021/PMNP

Assunto: Solicitação de aditivo de prorrogação prazo do contrato

Partes: Prefeitura Municipal de Novo Progresso

NPC CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 41.629.108/0001-25

Objeto do Processo Licitatório: serviço de drenagem profunda, terraplenagem e cascalhamento, da estrada vicinal Aproгим, no Município de Novo Progresso – PA. Conforme Contrato de Repasse nº 893540/2019/MAPA/CAIXA, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Novo Progresso – PA.

De: Jailton Ataíde de Lima

Gestor de Contratos da Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA

Para: Departamento Jurídico

Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA

Honrado em cumprimentá-lo, venho solicitar análise nos documentos e Parecer Jurídico para aditivo prazo solicitado pela empresa contratada, prazo de execução e vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Conforme justificado pela empresa, o contrato foi celebrado com o Município na data de 24 de Agosto de 2021, tendo o prazo de execução de 60 (sessenta) dias, e de vigência 180 (cento e oitenta) dias, sendo assim a vigência vence no dia 20 de Fevereiro de 2022. porem.

Por se tratar de recursos oriundos de Convenio Federal administrado pela Caixa Econômica Federal, sendo as informações alimentadas no Sistema Siconv-Plataforma mais Brasil, os recursos só foram disponibilizados no final do ano de 2021, por se tratar de serviços de terraplanagem e cascalhamento, a liberação dos recursos coincidiu com o período de chuvas na nossa região.

Portanto se torna necessário a aditamento de prazo a fim de preservar os prazos contratuais, não causando prejuízos ao erário nos termos dos §§ 1º e do 2º do artigo 57 Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme aprovação da CONTRATANTE com a devida comprovação de Superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Segue em anexo solicitação da empresa com sua justificativa e novo cronograma físico financeiro contendo as execuções dentro do prazo solicitado, informo que o contrato com a empresa vence no dia 20/02/2022.

Respeitosamente,

Jailton M. Lima
Jailton Ataíde de Lima
Gestor de Contratos
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

