



Itaituba – Pará, 17 de junho de 2022.

Ofício 029/2022

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N°0811001/2021/PMNP.

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ N°: 22.814.959/0001-01, com endereço na AV. Carleto Bermeguy N°525, Bairro: Bela Vista, CEP: 68.180-610, Itaituba – PA, por intermédio de seu representante legal o Sr. WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES, portador da carteira de identidade n° 3805699 e do CPF n° 521.614.042-53, vem por meio deste, solicitar prazo de aditivo de contrato, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma, não tem disponível no mercado local, logo a empresa teve dificuldade para adquirir em outro estado, e a logística para a entrega desses produtos tem nos dado esse atraso na obra de **Construção de banheiros e Muro na EMEIEF São Luiz, localizada na BR 163, Comunidade do Riozinho das Arraias, município de Novo Progresso-PA.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de N°0811001/2021/PMNP, por mais 90 (noventa) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e nos colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

W R P MARQUES
EIRELI:22814959000101

Digitally signed by W R P MARQUES EIRELI:22814959000101
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=PA, ln=ITAITUBA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=2391796200105, cn=W R P MARQUES EIRELI:22814959000101
Date: 2022.06.17 12:25:59 -03'00'

W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal

Endereço: Av. Carleto Bermeguy – N° 525 Bairro: Bela Vista Cep:68.180-610 Itaituba-Pará.
E-mail: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182:1101
CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Novo Progresso/PA, 01 de julho de 2022.

Tomada de preços N° 12/2021
Contrato N° 0811001/2021/PMNP
Requerente: Empresa Contratada
Assunto: Solicitação de aditivo de prazo
Partes: Prefeitura Municipal de Novo Progresso
W.R.P Marques Eireli
CNPJ: 22.814.959/0001-01
Objeto do Processo Licitatório: construção de banheiros e muro na EMEIEF São Luiz, na Comunidade de Riozinho das Arraias, município de novo Progresso/PA.

De: Jailton Ataíde de Lima
Gestor de Contratos da Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA


Para: **Departamento Jurídico**
Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA

Honrado em cumprimentá-lo, venho solicitar análise nos documentos e Parecer Jurídico para aditivo prazo solicitado pela empresa contratada, prazo de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias conforme solicitação da empresa contratada.

Conforme solicitação e justificativa protocolada pela empresa, se torna necessário a aditamento de prazo a fim de preservar os prazos contratuais, não causando prejuízos ao erário nos termos dos §§ 1º e do 2º do artigo 57 Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme aprovação da CONTRATANTE com a devida comprovação de Superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

Segue em anexo solicitação da empresa com sua justificativa e novo cronograma físico financeiro contendo as execuções dentro do prazo solicitado, informo que o contrato com a empresa vence no dia 07/07/2022, sendo assim necessário a prorrogação de prazo do contrato.

Respeitosamente,



Jailton Ataíde de Lima
Gestor de Contratos

Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA

